

# News Release

## Ridwansyah : Sirkuit MXGP Akan Segera Rampung

Syafruddin Adi - [NTB.NEWSRELEASE.ID](http://NTB.NEWSRELEASE.ID)

Jun 10, 2022 - 06:52



*Rapat Persiapan MXGP Samota. (09/06)*

Mataram NTB - Progres pembangunan sirkuit MXGP Samota sudah mencapai 90%. Adapun progres pembangunan track atau sirkuit pada skybox mencapai 60%, Tribun VIP mencapai 50%, Peddock mencapai 60%, Bike Wash mencapai 80% Pit Line mencapai 60%.

"Kami perkirakan sirkuit ini akan selesai pada tanggal 15, setelah sirkuitnya jadi

akan dilakukan mobilisasi equipment," jelas Komandan Lapangan MXGP Indonesia, Ridwansyah saat memberikan pemaparan dalam rapat persiapan MXGP Samota Tahun 2022, Kamis (09/06).

Selain itu, progres dari infrastruktur pendukung, diantaranya Air Bersih mencapai 98%, Listrik mencapai 80%, Jalan mencapai 80%, Toilet mencapai 20% dan Parkir mencapai 20%.

"Penerapan jalan umum jembatan samota - vanue dalam proses pemasangan," jelasnya.

Disusul progres jalan alternatif, diantaranya Penyaring - Labu sawo mencapai 50%, Bukit Permai - Simpang Boak mencapai 15 %, Kebayan - Bukit permai mencapai 35% dan Klapis mencapai 15%.(Adb)